

Số: *1013*/UBND-KT1

Hưng Yên, ngày *27* tháng 6 năm 2013

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng số HY-DB-03A thi công xây lắp phần khối lượng còn lại, Hệ thống cấp nước từ cấp nước Phùng Hưng, huyện Khoái Châu

Kính gửi: - Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;  
- Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 và Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, huyện Khoái Châu;

Căn cứ Công văn số 190/BQL-CTN ngày 13/6/2013 của Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng về việc chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án cấp nước thị tứ Phùng Hưng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 559/SKHĐT-SKHĐT ngày 25/6/2013 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án cấp nước thị tứ Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, UBND tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

1- Đồng ý về nguyên tắc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng số HY-DB-03A: Thi công xây lắp phần khối lượng công việc còn lại dự án Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, huyện Khoái Châu đến ngày 30/9/2013.

2. Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo các nội dung đã ký kết tại Hợp đồng số HY-DB-03A. Chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng về tiến độ thi công và tiến độ giải ngân của công trình.

3. Nhà thầu thi công có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các nội dung đã ký kết tại Hợp đồng số HY-DB-03A, phải lập tiến độ thi công cụ thể cho khối lượng còn lại thông qua chủ đầu tư phê duyệt; có văn bản cam kết với chủ đầu tư về tập trung nguồn lực để thi công, đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/9/2013 theo quy định.

4. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng chủ động theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và quản lý chất lượng công trình theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. *a*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, CVXDCB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**



**Nguyễn Xuân Thơi**