

Số: 199 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp ngày 22/7/2011

Ngày 22/7/2011, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên (chủ đầu tư) báo cáo tình hình thực hiện dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên, nguồn vốn ODA Phần Lan công suất 10.000 m³/ng.đêm và một số khó khăn vướng mắc trong việc nhà thầu chính đề xuất thay đổi đổi hãng sản xuất ống gang dẻo của dự án; dự họp có Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo, ý kiến đề xuất của các sở, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Thơi kết luận như sau:

1- Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên 10.000m³/ng.đ, nguồn vốn ODA Phần Lan, là dự án quan trọng của tỉnh; nhưng đến nay, tiến độ thực hiện quá chậm, không đảm bảo theo thời gian hợp đồng đã được ký kết. Việc chậm tiến độ có các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Về nguyên nhân khách quan: Do nhà thầu chính là Tập đoàn Bafo Phần Lan đòi thay đổi ống gang dẻo do hãng Goodmax sản xuất.

-Về nguyên nhân chủ quan: Do chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án của còn nhiều hạn chế, chưa chủ động đề xuất, chưa phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; đặc biệt trong việc thương thảo với nhà thầu chính Phần Lan về thay đổi đổi hãng cung cấp ống gang dẻo; chưa tích cực đôn đốc nhà thầu phụ đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, nên tiến độ thi công chậm. Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư chưa tích cực phối hợp giúp đỡ chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Nếu các khó khăn không được tháo gỡ, các nguyên nhân khách quan và chủ quan trên không kịp thời khắc phục, tiến độ thi công chậm, thì nguồn vốn ODA cấp cho dự án có thể bị cắt, trong khi đó nguồn ngân sách tỉnh không thể cân đối hoàn thành dự án.

3- Để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, UBND tỉnh đồng ý về nguyên tắc để chủ đầu tư thương thảo, với nhà thầu chính việc thay đổi hãng cung cấp ống gang dẻo cho dự án, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1090/UBND-KT1 ngày 13/7/2011.

- Chủ đầu tư phải tăng cường năng lực quản lý, điều hành, chủ động phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; thực hiện tốt chức năng chủ đầu tư theo quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng công trình, Định kỳ báo cáo UBND tỉnh vào ngày 25 hàng tháng.

4- Giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc tiến độ chất lượng công trình, phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và Cục Thuế hỗ trợ Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

UBND tỉnh thông báo để Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở:: KH&ĐT; TC, XD
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, XDCB^C.

**TL ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Ngọc Thuyên