

Số: 42 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 19 tháng 3 năm 2009

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Quán tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 KV Quảng Ninh- Thường Tín, đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Ngày 17 tháng 3 năm 2009, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Quán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 KV Quảng Ninh- Thường Tín, đoạn qua tỉnh Hưng Yên; dự họp có lãnh đạo sở Tài chính; lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia; lãnh đạo Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc và đại diện Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI).

Sau khi nghe Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB và đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình GPMB đường dây 500 KV Quảng Ninh- Thường Tín đoạn qua tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi là đường dây 500 KV); ý kiến của lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, của đại diện VIDIFI và ý kiến các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Quán đã kết luận như sau:**

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng đường dây 500 KV đã được các sở, ngành và địa phương liên quan tích cực triển khai; các ngành chức năng đã cử lãnh đạo và cán bộ có năng lực, trách nhiệm trực tiếp về hướng dẫn các địa phương xử lý khó khăn, vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; do đó, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng đã đạt được kết quả tích cực. Theo yêu cầu của Chính phủ phải tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công đường dây 500 KV, đảm bảo đúng lịch cấp điện cho các phụ tải tỉnh Hưng Yên nói riêng và các tỉnh trong cả nước nói chung.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng đường dây 500 KV, tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đảm bảo sớm bàn giao mặt bằng cho chủ dự án; đồng thời triển khai ngay một số công việc sau:

- 1- UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tỉnh; nhất là giá đất ở và giá đất tái định cư để người dân hiểu rõ, đồng tình ủng hộ và chấp hành công tác giải phóng mặt bằng.

- rà soát lại giá đất, đề xuất giá đất tái định cư, khẩn trương trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, sớm công bố giá đất tái định cư để người dân biết thực hiện.

- Đối với huyện Khoái Châu:

+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục về thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu tái định cư; đôn đốc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo qui mô diện tích và mặt bằng khu đất tái định cư đã được điều chỉnh và bố trí tái định cư ngay cho các hộ dân;

+ Phê duyệt ngay các phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi nằm dưới hành lang an toàn lưới điện để kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, vận động các hộ dân tháo dỡ và di chuyển tài sản bàn giao mặt bằng cho chủ dự án.

- Đối với huyện Văn Giang:

+ Công khai ngay phương án bồi thường, hỗ trợ cho 23 hộ dân, tại xã Nghĩa Trụ, Tân Tiến để hoàn thiện, phê duyệt phương án và chi trả tiền cho các hộ dân nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ dự án tổ chức thi công kéo dây.

+ Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân; đồng thời vận động các hộ dân tháo dỡ tài sản bàn giao ngay mặt bằng cho chủ dự án để thi công chân cột.

+ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất nằm dưới hành lang lưới điện thuộc xã Mỹ Sở; giao đất tái định cư cho các hộ dân, vận động nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để thi công kéo dây điện 500 KV.

- Đối với huyện Văn Lâm:

+ Vận động các hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng các chân cột nhận tiền chi trả đất mượn thi công, bàn giao mặt bằng để thi công ngay các chân cột còn lại.

+ Khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ có đất nằm dưới hành lang an toàn lưới điện; đồng thời chi trả tiền cho các hộ dân nhằm kịp thời bàn giao mặt bằng cho chủ dự án tổ chức thi công kéo dây.

+ Khẩn trương hoàn thành các thủ tục về thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB các khu tái định cư; đôn đốc lập báo cáo

kinh tế kỹ thuật xây dựng các khu đất tái định cư và bố trí tái định cư ngay cho các hộ dân.

- Tất các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, các huyện phối hợp với Ban quản lý dự án công trình điện Miền Bắc, khẩn trương thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân; trường hợp hộ nào không nhận tiền thì chuyển vào tài khoản mở tại Ngân hàng để làm căn cứ cho việc giải quyết khiếu nại và xử lý theo các quy định của pháp luật. Đồng thời lập phương án cưỡng chế hoặc hỗ trợ thi công.

2- Sở Tài chính:

- Kiểm tra, thẩm định ngay giá đất tái định cư do các huyện Văn Giang, Khoái Châu và Văn Lâm gửi tới, trình UBND tỉnh phê duyệt để thu tiền đất tái định cư của các hộ ngay sau khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

- Thống nhất với Ban quản lý các công trình Điện miền Bắc để chỉ đạo Đơn vị tư vấn thiết kế đường dây 500 KV khẩn trương khảo sát xử lý 2 cột 322-323 tại điểm giao cắt giữa đường điện 500 KV với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho phù hợp, đảm bảo thời gian đóng điện toàn tuyến, kinh tế-kỹ thuật và an toàn khi vận hành, khai thác cả 2 tuyến đường này; lựa chọn đơn vị thi công đường điện 500 KV để thi công ngay các cột này.

3- Đề nghị Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia tăng cường lực lượng phối hợp với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời kinh phí và tạo điều kiện để các huyện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt; đồng thời chỉ đạo Đơn vị thi công phải thi công ngay các chân cột và kéo dây khi có mặt bằng được bàn giao.

UBND tỉnh thông báo để Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Ban quản lý dự án Công trình điện Miền Bắc, UBND các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Văn Lâm, các sở, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng CTy truyền tải điện Quốc Gia;
- Ban QLDA Công trình điện Miền Bắc;
- Các sở: TC, TNMT, XD;
- UBND các huyện: VG, KC, VL;
- Thường trực HĐND: VG, KC, VL;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: TNMT;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Doanh