

Số: 57 /TB-UBND

Hung Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2009

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Quán tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 B, đoạn qua tỉnh Hưng Yên

Ngày 14/4/2009, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Thanh Quán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 38 B, đoạn qua tỉnh Hưng Yên; dự họp có lãnh đạo Ban quản lý dự án 2; đại diện Ban Điều hành dự án QL38 B; lãnh đạo sở Giao thông Vận tải; Thường trực Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên.

Sau khi nghe Thường trực Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên và đại diện Ban Điều hành dự án QL38 B báo cáo tiến độ thực hiện GPMB và thi công công trình cải tạo, nâng cấp, quốc lộ 38B - dự án WB 4; ý kiến tham gia của lãnh đạo Ban quản lý dự án 2 và các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Quán đã kết luận như sau:**

Thời gian gian qua, Ban Điều hành dự án QL38B, đơn vị thi công và các địa phương chưa thực sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công và giải phóng mặt bằng quốc lộ 38 B nên tiến độ thi công công trình trên những đoạn đã bàn giao mặt bằng còn chậm, kể cả những vị trí phải tổ chức lực lượng hỗ trợ thi công; không đáp ứng được tiến độ bàn giao 100 % mặt bằng "sạch" cho đơn vị thi công. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình QL 38B, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên, Thường trực Ban GPMB các dự án công trình giao thông tỉnh, Ban quản lý dự án 2, Ban Điều hành dự án QL38B và các đơn vị liên quan thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân dân về chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng để nhân dân hiểu chấp hành và ủng hộ dự án.

2. Thường trực Ban GPMB các dự án công trình giao thông tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, Ban Điều hành dự án QL38 B và UBND các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên tổ chức rà soát mặt bằng toàn tuyến QL38 B vào ngày 18/4/2009, thống kê cụ thể những vị trí đã bàn giao nhưng còn vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ

GPMB; những đoạn đã bàn giao nhưng chưa thi công; những đoạn chưa bàn giao mặt bằng.

- Chủ trì phối hợp với Điện lực Hưng Yên, Viễn thông Hưng Yên và các đơn vị liên quan khẩn trương di chuyển các đường điện sinh hoạt, cáp quang, điện thoại v.v... nằm trong phạm vi GPMB; đồng thời lập phương án bồi thường, hỗ trợ cây xăng thị trấn Vương, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xong trước ngày 20/4/2009;

3. UBND các huyện Phù Cù, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên:

- Rà soát các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng QL 38 B, nếu còn hộ gia đình nào chưa có quyết định thu hồi đất hoặc thu hồi thiếu thì khẩn trương ra quyết định thu hồi đất hoặc thu hồi bổ sung; Ban GPMB lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai và tài sản trên đất ngay sau khi có quyết định thu hồi để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Tăng cường vận động nhân dân di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đối với những hộ cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất thì hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Kiểm tra những đoạn tuyến đang thi công, những vị trí nào trong thiết kế kỹ thuật thi công QL 38B không đáp ứng được yêu cầu tiêu, thoát nước khu vực hoặc không phù hợp với hiện trạng khu vực, có văn bản đề xuất với Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp báo cáo Ban quản lý dự án 2;

- UBND thành phố Hưng Yên thống nhất với đơn vị thi công về thời gian thi công đoạn qua địa phận xã Trung Nghĩa để tổ chức lực lượng (có công an thành phố, các đơn vị chuyên môn liên quan của thành phố, UBND xã Trung Nghĩa) hỗ trợ thi công đoạn này.

4. Sở Giao thông Vận tải dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án 2 đề nghị thiết kế điều chỉnh nút giao ngã tư Chợ Gạo cho phù hợp hiện trạng mặt bằng đã được bàn giao, đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan khu vực và không phải giải phóng mặt bằng.

5. Ban Điều hành dự án QL38 B, các đơn vị thi công:

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và tập trung máy móc thiết bị, nhân lực... thi công hoàn thành những đoạn đã bàn giao mặt bằng, ưu tiên thi công hoàn thành đoạn từ cầu Yên Lệnh ÷ Cầu An Tào (kể cả nút giao Chợ Gạo) xong trước ngày 30/4/2009; cần tăng cường lực lượng thi công đoạn từ Cầu Cáp ÷ Cầu Tràng, huyện Phù Cù;

- Hàng tuần lập kế hoạch thi công từng đoạn và gửi kế hoạch thi công về Sở Giao thông Vận tải, Thường trực Ban GPMB các dự án công trình giao

thông tỉnh và UBND các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên để phối hợp thực hiện và hỗ trợ thi công khi cần thiết.

- Cầu Phố Giác, thị Trấn Vương đã có mặt bằng thi công, Ban quản lý dự án chỉ đạo đơn vị thi công tổ chức thi công ngay trong tháng 4/2009.

6. Ban quản lý dự án 2 cần kiên quyết với nhà thầu thi công QL 38 B tập trung máy móc thiết bị, nhân lực... đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhà thầu nào không đủ năng lực thi công thì đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thay nhà thầu khác; đồng thời bàn giao mốc biên, hồ sơ giải phóng mặt bằng, hồ sơ thiết kế công trình cầu Tràng và cầu Cáp cho tỉnh Hưng Yên (qua Thường trực Ban GPMB các dự án công trình giao thông tỉnh) để tổ chức giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh thông báo để UBND các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên, Thường trực Ban GPMB các dự án công trình giao thông tỉnh, Ban Điều hành dự án QL38 B, Ban quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục đường bộ Việt Nam;
- Ban quản lý dự án 2;
- Thành viên tổ công tác chuyên trách GPMB;
- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải;
- Huyện ủy Phù Cừ, Tiên Lữ, thị ủy Hưng Yên;
- UBND các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên;
- Thường trực Ban GPMB các DA CTGT tỉnh;
- Ban điều hành dự án QL38 B (đơn vị thi công);
- Lãnh đạo văn phòng;
- Điện lực Hưng Yên; Viễn thông Hưng Yên;
- CV: TNMT, NC^T;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Doanh