

Số: *100* /TB-UBND

*Hung Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2012*

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hào tại họp kiểm điểm tình hình thực hiện giải quyết các vướng mắc của gói thầu xây dựng Bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn I) và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên**

Ngày 24 tháng 5 năm 2012, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hào đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện giải quyết các vướng mắc của gói thầu xây dựng Bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn I) và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên. Dự họp có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Hưng Yên; Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND thành phố Hưng Yên; Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự án và các vướng mắc của gói thầu xây dựng Bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn I) và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, **Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã kết luận như sau:**

**I. Đánh giá chung:**

Dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên là dự án quan trọng của thành phố Hưng Yên, dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế- xã hội của thành phố Hưng Yên, giúp cho một bộ phận không nhỏ dân cư khu phố Lê Hồng Phong nói riêng, thành phố Hưng Yên nói chung cuộc sống được cải thiện. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án rất chậm, còn để kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu là do: đơn vị thi công nhà thầu Công ty Cổ phần công trình và Thương mại giao thông vận tải, thay đổi chủ đầu tư và trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa được rõ.

**II. Về giải quyết các vướng mắc:**

- Yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 755/UBND-KT1 ngày 21/5/2012 về việc giải quyết vướng mắc đầu tư dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên.

- Đồng ý UBND thành phố Hưng Yên thuê Đơn vị tư vấn kiểm toán có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán khối lượng thi công đã

hoàn thành của gói thầu Bền cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn I) do nhà thầu Công ty Cổ phần công trình và Thương mại giao thông vận tải thực hiện làm cơ sở để quyết toán công trình.

- Về giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng: Trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, các bên có trách nhiệm thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết được thực hiện thông qua hòa giải, trọng tài hoặc Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Đồng ý lập điều chỉnh, bổ sung Dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên, trong đó bổ sung tuyến đường nhánh nối với đường chở vật liệu, phục vụ dân sinh và kết hợp làm đường cứu hộ, cứu nạn từ cảng sông Hồng ra QL38B theo quy hoạch của UBND thành phố Hưng Yên được duyệt để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Về nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, vốn từ tiền thuê đất của các doanh nghiệp dọc hai bên tuyến đường và các nguồn vốn hợp pháp khác.

### **III. Nhiệm vụ trong thời gian gian tới:**

#### **1. UBND thành phố Hưng Yên:**

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc của gói thầu xây dựng Bền cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn I) và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên để đưa vào khai thác sử dụng.

- Khẩn trương tổ chức khảo sát, lập điều chỉnh, bổ sung Dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định xong trước ngày 25/10/2012.

- Đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương thi công công trình xây dựng đường chở vật liệu, phục vụ dân sinh và kết hợp làm đường cứu hộ, cứu nạn từ cảng sông Hồng ra quốc lộ 38 B, thành phố Hưng Yên, đảm bảo hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 31 /12 /2012.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư cho dự án.

2. Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Hưng Yên bằng văn bản về hồ sơ, thủ tục chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng gói thầu xây dựng Bền cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn I) theo đúng các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

#### **3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:**

- Hướng dẫn UBND thành phố Hưng Yên về hồ sơ khảo sát và lập điều chỉnh, bổ sung Dự án xây dựng bến cảng đón khách trên sông Hồng, tỉnh Hưng Yên; chủ động, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh trong việc bố trí vốn cho dự án

để có thể khởi công xây dựng công trình trong quý IV/2012, chậm nhất là quý I/2013.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hưng Yên làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư cho dự án từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao dứt điểm các chứng từ, hóa đơn và các tài liệu liên quan khác đến việc tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu xây dựng Bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn I); đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hưng Yên làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư cho dự án.

5. Sở Tài chính hướng dẫn UBND thành phố Hưng Yên hoàn thiện các hồ sơ quyết toán khối lượng hoàn thành của gói thầu Bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến trên sông Hồng (giai đoạn 1) do nhà thầu Công ty Cổ phần công trình và Thương mại giao thông vận tải đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật./.

UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Hưng Yên, các sở, ngành và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND thành phố Hưng Yên;
- Các sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, VHHT & DL, CT;
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: VX<sup>C</sup>, TH<sup>T</sup>;
- Lưu: Văn thư, GTTL;.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Thuyên**