

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HUNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1372*/UBND-KTTH

Hung Yên, ngày 24 tháng 12 năm 2009

V/v đẩy nhanh tiến độ nạo vét đồng xuân và
đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2009- 2010

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện và thành phố Hưng Yên.

Kế hoạch nạo vét đồng xuân đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các địa phương, Công ty Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh và Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên tại Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 và Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 08/12/2009. Các huyện, thành phố và các Công ty đang tích cực triển khai thực hiện, phục vụ cấp nước vụ Đông Xuân 2009- 2010. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 02/TĐ-NN ngày 15/12/2009) tiến độ nạo vét đồng xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2009-2010 tại một số đơn vị được giao còn chậm.

Tính đến ngày 15/12/2009 toàn tỉnh mới thực hiện được 696.535 m³ đạt 53 % tổng khối lượng theo kế hoạch; tiến độ đắp đê Bắc Hưng Hải của toàn tỉnh mới có huyện Ân Thi thực hiện được 500 m³ đạt 2 % kế hoạch. Các đơn vị triển khai tốt kế hoạch nạo vét đồng xuân là các huyện: Mỹ Hào (đạt 62 %), Ân Thi (đạt 71%), Tiên Lữ (đạt 85%); Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh (đạt 88 %), Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên (đạt 100 %). Các đơn vị còn lại đều đạt dưới 50 % kế hoạch được giao. Nguyên nhân chủ yếu là công tác chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố chưa được sát sao.

Để đảm bảo khối lượng, tiến độ nạo vét đồng xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải theo kế hoạch được giao, chủ động phòng chống hạn hán, bảo vệ sản xuất vụ đông xuân 2009-2010, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/12/2009 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống hạn hán đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2009-2010; đồng thời tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nạo vét đồng xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2009-2010 đảm bảo khối lượng, tiến độ theo kế hoạch được giao; tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố tập trung mọi nguồn lực như: thiết bị thi công, vật tư, nhân lực v.v... để đắp đê Bắc Hưng Hải và khơi thông dòng chảy; đồng thời nạo vét các sông trực, kênh dẫn, cửa cống, hồ hút, kênh tưới, bờ vùng nội đồng, tiêu thủy lợi để lấy nước phục vụ sản xuất đông xuân đạt hiệu quả; đồng thời phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tháng 12/2009 và tháng 01/2010, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai, đảm bảo tiến độ nạo vét đông xuân xong trước ngày 05/01/2010 và đắp đê Bắc Hưng Hải xong trước ngày 05/2/2010.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thi công các hạng mục nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2009-2010, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao; đồng thời trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kế hoạch xả nước các hồ thủy điện xây dựng kế hoạch đở ải, phương án phòng chống hạn hán và trữ nước cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2009-2010./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Cty KTCTTL tỉnh;
- Cty TNHH MTV KTCTTL và thoát nước thành phố Hưng Yên;
- CV: TNMT;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Quán