

Số: 269 /TB-UBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2009

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ, bàn giải pháp tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư cấp bách, có quy mô lớn thuộc lĩnh vực thủy lợi, đê điều**

Ngày 17/10/2009, tại Chi cục quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Quán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư cấp bách, có quy mô lớn thuộc lĩnh vực đê điều, thủy lợi tỉnh đã chủ trì họp nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án theo chỉ đạo của tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7753/BKH-TH ngày 09/10/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn bản số 1928/UBND-KTTH ngày 15/10/2009 của UBND tỉnh về việc điều chuyển vốn ngân sách Nhà nước, Trái phiếu Chính phủ năm 2009 và triển khai ứng trước ngân sách Nhà nước). Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Ban quản lý dự án và lãnh đạo Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Ninh Bình. Sau khi nghe các Ban quản lý dự án, Công ty tư vấn báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

Thời gian qua, việc triển khai các dự án thuộc gói kích cầu đầu tư của Chính phủ (Quyết định số 740 /QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ tạm ứng năm 2009 cho các dự án thủy lợi của tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các dự án giao thông, thủy lợi của tỉnh) đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành chức năng, các chủ đầu tư dự án tập trung tổ chức thực hiện đảm bảo một số yêu cầu đề ra; theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp- thủy lợi thực hiện được khoảng 50 % khối lượng và giải ngân được trên 30 % kế hoạch vốn. Tuy nhiên, đối với 03 dự án cấp bách, có quy mô lớn thuộc lĩnh vực đê điều, thủy lợi triển khai chậm so với yêu cầu, hiện mới trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; đó là các dự án: Dự án nâng cấp đê tả sông Hồng đoạn K76+894 đến K127+400; các dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Điện Biên và sông Cừu An- Đông Quê; ngoài nguyên nhân khách quan, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, đó là: sự phối hợp giữa Ban quản lý các dự án đầu tư và Công ty Tư vấn chưa được chủ động, chặt chẽ; việc lập Đề cương khảo sát địa hình, địa chất và nhiệm vụ thiết kế chưa được bàn bạc

thống nhất, phê duyệt kịp thời...; đặc biệt, các Ban quản lý dự án và cơ quan tư vấn chưa quán triệt và nhận thức sâu sắc tính cấp bách của 03 công trình này, nên đã dẫn đến sự chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân của các Dự án nêu trên và kế hoạch giải ngân chung của tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành chức năng, các địa phương có liên quan, các Ban quản lý dự án và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Ninh Bình cần khẩn trương tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

#### 1. Về công tác chuẩn bị đầu tư:

- Đối với Dự án đầu tư củng cố, nâng cấp đê tả sông Hồng, đoạn từ K76+894 đến K127+400:

+ Đây là công trình lớn, quan trọng trong công tác phòng chống lụt bão của tỉnh và khu vực; do vậy, trong quá trình lập hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công cần tuân thủ quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành; nếu xét thấy có những vấn đề thuộc công tác khảo sát địa hình- địa chất, hoặc 1 số chỉ tiêu kỹ thuật có thể bổ sung trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thì Ban quản lý dự án và cơ quan tư vấn thống nhất, hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Ninh Bình: Tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp; phối hợp với chủ đầu tư thống nhất, hoàn thiện Đề cương khảo sát địa hình- địa chất, nhiệm vụ thiết kế để gửi chủ đầu tư công trình phê duyệt; tập trung nguồn lực, hoàn thiện hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt để sớm thực hiện giai đoạn đầu tư.

+ Ban quản lý dự án công trình: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư vấn, khẩn trương hoàn thiện Đề cương khảo sát địa hình- địa chất và nhiệm vụ thiết kế trình phê duyệt; hướng dẫn, nghiệm thu hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; phân công và cử cán bộ cụ thể phối hợp với đơn vị tư vấn trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án.

- Đối với các dự án cải tạo, mở rộng, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An- Đồng Quê và sông Điện Biên.

+ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên (chủ dự án sông Cửu An- Đồng Quê) sớm có văn bản thống nhất quy mô, các chỉ tiêu kỹ thuật và các vấn đề liên quan để đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ dự án trình thẩm định phê duyệt theo quy định.

+ Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT (chủ dự án sông Điện Biên) có trách nhiệm phối hợp, yêu cầu đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình; trình thẩm định, phê duyệt xong trong tháng 11/2009.

#### 2. Về công tác đền bù, hỗ trợ GPMB:

Giao UBND các huyện có liên quan phối hợp với Ban quản lý dự án- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án (đoạn từ K98+400 ÷ K117+900 trình UBND các huyện, thành phố có tuyến đề đi quan thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền xong trước ngày 31/10/2009; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất để trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất.

### 3. Về việc ứng vốn và công tác giải ngân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo các Ban quản lý dự án các công trình nêu trên, mở tài khoản tại Kho bạc tỉnh, ứng vốn cho đơn vị tư vấn theo quy định; đề xuất phương án điều chuyển vốn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các các đơn vị biết, thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư cấp bách, có quy mô lớn thuộc lĩnh vực đề điều, thủy lợi tỉnh Hưng Yên;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên;
- Chi cục Quản lý Đề điều và PCLB
- Ban quản lý dự án NN& PTNT;
- Ban QLDA đầu tư củng cố, nâng cấp đề tả sông Hồng, đoạn từ K76+894 đến K127+400;
- Cty Cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình
- Lãnh đạo văn phòng;
- CV: XDCB<sup>C</sup>; KTHH<sup>T</sup>;
- Lưu: Văn thư, GTTL.

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Doanh**