

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương  
năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian  
thanh toán sang năm 2013 của tỉnh Hưng Yên**

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Công văn số 4196/BKHĐT-TH ngày 20/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2012**

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012

Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2012 Trung ương giao 1.166 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh giao 1.205,6 tỷ đồng (giao tăng 39,6 tỷ đồng từ nguồn giao tăng thu ngân sách địa phương so với kế hoạch thu ngân sách Trung ương giao). Đến hết 31/01/2013 giải ngân được 955,4 tỷ đồng, đạt 79,3% so kế hoạch giao. Nguyên nhân giải ngân đạt thấp so kế hoạch là do: Nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 374,4 tỷ đồng so với kế hoạch giao 600 tỷ đồng (giảm 225,6 tỷ đồng); vốn Chương trình MTQG giải ngân được 28,8 tỷ đồng, đạt 81,1% (số còn lại 6,7 tỷ đồng đã giải ngân trước 31/3/2013 theo quy định); vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương còn lại 17,9 tỷ đồng chưa giải ngân và tỉnh Hưng Yên đề nghị Trung ương cho phép kéo dài thời hạn giải ngân đến hết 30/9/2013. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 theo nội dung Biểu số 2 gửi kèm.

2. Danh mục và số vốn kế hoạch năm 2012 của các dự án không đủ điều kiện triển khai thực hiện phải thu hồi về ngân sách Trung ương

Năm 2012, tỉnh Hưng Yên không có dự án nào được giao tại phụ lục số III kèm theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 và Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không đủ điều kiện triển khai thực hiện, phải thu hồi về ngân sách Trung ương theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 185/TB-VPCP ngày 22/5/2012.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án được bổ sung vốn đầu tư phát triển trong năm 2012

Năm 2012, Trung ương bổ sung cho tỉnh Hưng Yên 17 tỷ đồng; trong đó bổ sung 7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2012 để khắc phục hậu quả mưa lũ, lốc xoáy, bão số 4 và số 5 cho dự án xử lý khẩn cấp chống sạt lở kè Phú Hùng Cường, huyện Kim Động; bổ sung 10 tỷ đồng từ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương năm 2011 để đối ứng vốn ODA cho dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên (ODA Phần Lan). Tình hình thực hiện và giải ngân theo nội dung Biểu số 4 gửi kèm.

4. Trong kế hoạch năm 2012, tỉnh Hưng Yên không có dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2013.

## II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2012 ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO PHÉP KÉO DÀI

Trên cơ sở các tiêu chí nêu tại điểm 1, mục II Công văn số 4196/BKHĐT-TH ngày 20/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hưng Yên tổng hợp danh mục các dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2012 chưa giải ngân hết kế hoạch báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2013 (đến hết 30/9/2013) theo nội dung Biểu số 6 gửi kèm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo./. *a*

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH<sup>TH</sup>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Xuân Thơi*  
Nguyễn Xuân Thơi

## TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2012 TỈNH

**HUNG YEN**

(Kèm theo Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các khoản mục đầu tư	Kế hoạch năm 2012			Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/12/2012		Giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/01/2013	
		Tổng số DA	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Tổng số	Trong đó NSTW	Tổng số	Trong đó NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>382</b>	<b>1.205,61</b>	<b>195,92</b>	<b>1.224,82</b>	<b>192,72</b>	<b>955,41</b>	<b>171,32</b>
<b>A</b>	<b>VỐN TRONG NƯỚC</b>	<b>377</b>	<b>1.155,61</b>	<b>195,92</b>	<b>1.174,82</b>	<b>192,72</b>	<b>905,41</b>	<b>171,32</b>
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư trong cân đối NSDP</b>	<b>330</b>	<b>959,69</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,09</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Đầu tư theo mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể</b>	<b>47</b>	<b>195,92</b>	<b>195,92</b>	<b>209,82</b>	<b>192,72</b>	<b>171,32</b>	<b>171,32</b>
<b>1</b>	<b>Chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương</b>	<b>28</b>	<b>160,42</b>	<b>160,42</b>	<b>169,52</b>	<b>152,42</b>	<b>142,52</b>	<b>142,52</b>
<b>a</b>	Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng	6	76,00	76,00	95,60	78,50	76,00	76,00
<b>b</b>	Chương trình nâng cấp đê sông, đê biển và hệ thống đê sông	5	27,00	27,00	28,00	28,00	27,00	27,00
<b>c</b>	Các dự án ODA	5	30,00	30,00	13,50	13,50	12,10	12,10
<b>d</b>	Hỗ trợ đầu tư tư sở xã	5	6,00	6,00	6,80	6,80	6,00	6,00

STT	Các khoản mục đầu tư	Kế hoạch năm 2012			Khởi lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 31/12/2012		Giải ngân từ 01/01/2012 đến 31/01/2013	
		Tổng số DA	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó NSTW	Tổng số	Trong đó NSTW	Tổng số	Trong đó NSTW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng du lịch	3	9,00	9,00	11,00	11,00	9,00	9,00
f	Hỗ trợ đầu tư xây dựng bệnh viện tuyến huyện, tỉnh	3	11,00	11,00	13,20	13,20	11,00	11,00
g	Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo	1	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<b>2</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>19</b>	<b>35,50</b>	<b>35,50</b>	<b>40,30</b>	<b>40,30</b>	<b>28,80</b>	<b>28,80</b>
a	Chương trình MTQG Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	5	13,00	13,00	12,50	12,50	6,46	6,46
b	Chương trình MTQG vệ y tế	2	2,00	2,00	2,80	2,80	2,00	2,00
c	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	10	14,50	14,50	16,50	16,50	14,34	14,34
d	Chương trình MTQG Phòng, chống HIV/AIDS	2	6,00	6,00	8,50	8,50	6,00	6,00
<b>B</b>	<b>VỐN NƯỚC NGOÀI ODA</b>	<b>5</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	



## DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2012 CHƯA GIẢI

NGÂN HẾT SANG NĂM 2013

(Kèm theo Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu

TT	Tên công trình, dự án	Quyết định đầu tư		KH 2012 được giao tại		Khởi lượng thực hiện		Giải ngân từ		Số vốn NSTW còn lại chưa giải ngân đề nghị cho phép kéo dài	Ghi chú	
		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Quyết định 102/QĐ-TTg và số 70/QĐ-BKHDT	trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	trong đó: NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	trong đó: NSTW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Tổng số</b>		<b>281.451</b>	<b>140.436</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>12.755</b>	<b>12.755</b>	<b>8.935</b>	<b>8.935</b>	<b>17.915</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn đối ứng các dự án ODA</b>		<b>281.451</b>	<b>140.436</b>	<b>26.850</b>	<b>26.850</b>	<b>12.755</b>	<b>12.755</b>	<b>8.935</b>	<b>8.935</b>	<b>17.915</b>	
1	Đổi ứng dự án Hệ thống cấp nước TPPhy (ODA Phần Lan)	2176/QĐ-UBND ngày 19/11/2007	173.952	75.000	20.000	20.000	6.780	6.780	3.530	3.530	16.470	
2	Đổi ứng dự án nước vệ sinh các thị trấn (Yên Mỹ, Toàn Thắng, Phùng Hưng và Ân Thi)	Hợp phần nhiều dự án	107.499	65.436	6.850	6.850	5.975	5.975	5.405	5.405	1.445	
2.1	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Toàn Thắng, huyện Kim Động	497/QĐ-UBND ngày 22/02/2008	23.910	20.000	25	25	25	25	18	18	7	
2.2	Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Phùng Hưng, huyện Khoái Châu	2379/QĐ-UBND ngày 06/12/2007; 2155/QĐ-UBND ngày 20/12/2011	45.274	27.164	5.000	5.000	4.850	4.850	4.713	4.713	287	
2.3	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (Hợp phần Cấp nước)	1450/QĐ-UBND ngày 24/8/2011	38.315	18.272	1.825	1.825	1.100	1.100	674	674	1.151	

II	Dự án bố trí đủ vốn theo quyết định đầu tư đã phê duyệt để hoàn thành, đưa vào sử dụng		9.500	7.000	9.500	7.000	9.434	9.434	9.414	9.414	8
1	Xử lý khẩn cấp chống sạt lở kè Phú Hùng Cường, huyện Kim Động		9.500	7.000	9.500	7.000	9.434	7.000	9.414	6.914	8