

Số: 1028/UBND-NC

Hưng Yên, ngày 28 tháng 6 năm 2013

V/v báo cáo kết quả thực hiện Công  
điện khẩn số 913/CĐ-TTg ngày  
24/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 913/CĐ-TTg ngày 24/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn 4 huyện thuộc tỉnh Hưng Yên với tổng chiều dài 26,5km, được chia làm 2 gói thầu EX2 và EX3; trong đó gói thầu EX3 (từ km19+00 - km32+700) đi qua địa bàn 3 huyện Khoái Châu, Yên Mỹ và Ân Thi. Trên địa bàn huyện Ân Thi, tuyến đường đi qua 5 xã (Xuân Trúc, Vân Du, Đào Dương, Tân Phúc và Bãi Sậy), với số cống chui dân sinh là 10 cống và 53 cống thủy lợi; nhà thầu thi công gói EX3 đã thi công xong 02 cống chui dân sinh (tại km 24+790 và km 28+140; tại 2 vị trí này không phải xử lý đất yếu) và 8 cống thủy lợi. Các cống chui dân sinh và cống thủy lợi còn lại chưa thi công, ảnh hưởng nhất định đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là khu vực cống chui tại vị trí km 30+360, thuộc địa phận thôn Ninh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi (bị úng lụt khi mưa và khó khăn khi phải đưa người quá cố ra nghĩa trang nhân dân của thôn bên kia đường) Vì vậy, một số người dân thôn Ninh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi ra ngăn cản nhà thầu triển khai thi công; thậm chí đào cốt đường cao tốc vào ban đêm.

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo UBND huyện Ân Thi, Sở Giao thông - Vận tải, Sở tài chính, Công an tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để đơn vị thi công tuyến đường. Bên cạnh đó yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công làm đường dân sinh tạm thời vượt qua đường cao tốc để việc đi lại của nhân dân bớt khó khăn; đồng thời tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương trả lời, giải thích các ý kiến thắc mắc của nhân dân về việc thi công cống chui trên.

Tuy nhiên, một số người dân vẫn tiếp tục gây khó khăn, làm phức tạp tình hình nông thôn. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 913/CD-TTg ngày 24/6/2013 và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo UBND huyện Ân Thi, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ thi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại lý trình km 30+360 (Công văn số 754/UBND-KT1 ngày 23/5/2013; số 768-KT1 ngày 24/5/2013; số 959/UBND-NC ngày 20/6/2013;...).

Sáng ngày 27/6/2013, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ân thi trực tiếp chỉ đạo việc hỗ trợ thi công, có sự phối hợp của các sở, ngành liên quan và của Chủ đầu tư, đơn vị thi công. Kết quả, tại vị trí km 30+360 đã được đơn vị thi công san lấp hoàn thành theo kế hoạch của chủ đầu tư; quá trình tổ chức hỗ trợ thi công được thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng pháp luật, nhanh gọn, tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho người dân và lực lượng hỗ trợ thi công.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tuyến để đơn vị thi công tuyến đường đúng tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào khai thác; góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và khu vực.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ. / *sh*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC<sup>NH</sup>.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
KT. CHỦ TỊCH  
ĐẠI CHỦ TỊCH



*Đặng Minh Ngọc*  
**Đặng Minh Ngọc**